



COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
Subcomisión de Infraestructura Vial
Punta Arenas, 7 y 8 de abril de 2016

Preside: RICARDO HARO BUSTAMANTE

Copreside: MARIANO POMBO

Estado de avance de temas registrados en acta anterior

AVANCE RUTA 257-Ch

Actualmente se trabaja en dos tramos:

Cerro Sombrero – Onaissin, Km. 15 al 58 (de proyecto)

El avance a la fecha es de un 96,08%, estimándose que se entregara al tránsito gran parte del tramo en la presente temporada, dejando para la próxima la totalidad.

Onaissin – San Sebastián, Km. 0 al Km. 45 (de proyecto)

Actualmente se está ejecutando el movimiento de tierra del tramo.

El avance a la fecha es de un 10% y se estima que a fines del presente año se estaría pavimentando, entregándose los tramos ejecutados una vez que se vayan completando.

Se acuerda, con las autoridades argentinas, que el guardaguanado (paso Libre) que se encuentra en el límite Chileno-Argentino, y que está considerado en el contrato en ejecución actual (Onaissin – San Sebastian), será removido y completada la pavimentación por la parte Argentina cuando complete la pavimentación de la Ruta complementaria.

Por el lado Argentino, la Dirección de Vialidad Nacional se compromete a realizar las gestiones pertinentes a fin de asegurar las tareas de mantenimiento necesarios en el tramo comprendido entre San Sebastián y el límite internacional asegurando la transitabilidad del mismo. Dichas tareas serán ejecutadas por la Dirección Provincial de Vialidad de Tierra del Fuego Argentina a través de un convenio de colaboración.

Estado de Obras de construcción del Complejo Fronterizo Huemules.

La delegación chilena informa que se encuentra en ejecución un contrato que considera la construcción del Complejo Fronterizo Integrado Huemules, se trata de un edificio de 2.425 m², actualmente posee un avance de 15,7 %, se estima que terminara la obra a fines del 2017. Se trata de una inversión de \$ 7.045.388.513 (moneda ch).

Situación pavimentación Ruta Nacional 26, hasta paso Huemules (corredor bioceánico).

En ausencia de representantes de la provincia del Chubut, la delegación Chilena solicita a la delegación Argentina, que a través de cancillería informe avances en esta materia dentro de los próximos 60 días.

Por parte de la delegación Chilena se informa que se terminó la construcción de un puente de 231 metros